

**वार्षिक कार्यक्रम**

(बजेट तर्जुमासँग सम्बन्धित आ.प्र. नियम २१(१) बमोजिमको फाराम)

१. **आ.ब. २०६८/०६९**

२. **बजेट उपशीर्षक नं. :- ३०१०८**

P1

१०. वार्षिक बजेट नं. :-

१४६८८८

११.

आयोजनाको कूल लागत :- शुम्भको

संगोहित

३. मन्त्रालय :- उद्योग मन्त्रालय

४. विभाग/संस्था :-

५. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :- **विशेष वार्षिक क्षेत्र आयोजना**

६. स्थान :- काठमाण्डौ (क) जिल्ला : काठमाण्डौ

(ख) गा.वि.स./न.पा./बडा नं. :

७. आयोजना शुरु भएको मिति :- २०५४/०२/७

८. आयोजना पूरा हुने मिति :-

९. आयोजना/कार्यलय प्रमुखको नाम :- **बालकृष्णारी खतिवडा**

(क) आन्तरिक

१४६८८८

(ख) वैदेशिक

(ग) सट्टी दर :-

(घ) वातुसंस्था :-

(क) आन्तरिक

५८५३७५०

(ख) जनसम्पत्ति :-

(क) वैदेशिक

१२. गत आ.ब. बजेटको खर्च नं. (सोको मुहान्ती र वस्तुगत समेत)

(क) आन्तरिक

(ख) वैदेशिक

| क्र.सं.  | कार्यक्रम र विवरण  | वर्ष   | आयोजनाको कुल विवरण |         |       | सम्पूर्ण कार्यसमेत गत आ.ब. सम्मको |       |      | ०६८६९ आ.ब.को बजेट |       |       |  |       |      |                    |                    |        |       |                 |                 | कैफियत |       |       |
|--|--|--------|--------------------|---------|-------|-----------------------------------|-------|------|-------------------|-------|-------|--|-------|------|--------------------|--------------------|--------|-------|-----------------|-----------------|--------|-------|-------|
|  |  |        | वार्षिक बजेट       |         |       | प्रथम चौमासिक                     |       |      | दोस्रो चौमासिक    |       |       | तेस्रो चौमासिक   |       |      |                    |                    |        |       |                 |                 |        |       |       |
|  |  |        | परिमाण             | भार     | बजेट  | परिमाण                            | भार   | बजेट | परिमाण            | भार   | बजेट  | परिमाण   | भार   | बजेट |                    |                    |        |       |                 |                 |        |       |       |
| १  | २  | ३      | ४                  | ५       | ६     | ७                                 | ८     | ९    | १०                | ११    | १२    | १३   | १४    | १५   | १६                 | १७                 | १८     | १९    | २०              | २१              |        |       |       |
| <b>(अ) पूर्वीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू :</b> |  |        |                    |         |       |                                   |       |      |                   |       |       |  |       |      |                    |                    |        |       |                 |                 |        |       |       |
| १  | <b>निर्मात प्रशोधन क्षेत्र EPZ, भैरहवा</b>   |        | १००                | ५१२४००  | ८.७५  |                                   |       |      |                   |       |       |  |       |      |                    |                    |        |       |                 |                 |        |       |       |
| १.१  | भवन निर्माण  |        |                    |         |       |                                   |       |      |                   |       |       |  |       |      |                    |                    |        |       |                 |                 |        |       |       |
|  | क) मुख्य प्रशासनिक भवनको Block B निर्माण कार्य शुरु गरी पुरा गर्ने                         | प्र.श. |                    |         |       |                                   |       |      | १००.००            | २१.४० | ३०००० | ठे.कार्य/भोविलाइजेशन                                     |       |      | निर्माण कार्य शुरु | ४०.००              | ८.५६   | १२००० | निर्माण सम्पन्न | ६०.००           | १२.८४  | १८००० |       |
|  | ख) मुख्य प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य पूरा गर्ने  | प्र.श. | १                  | १०००००  | १.७१  | ०.२५                              | ३८०१९ |      | १००.००            | २४.२६ | ३४००० | निर्माण कार्य चालू                                       | २५.०० | ६.०६ | ८५००               | निर्माण कार्य चालू | ४०.००  | ९.७०  | १३६००           | निर्माण सम्पन्न | ३५.००  | ८.४९  | ११९०० |
|  | ग) सेवा केन्द्र भवन निर्माण कार्य पूरा गर्ने   | प्र.श. | १                  | २००००   | ०.३४  | ०.५०                              | २५००० |      | १००.००            | ३.५७  | ५०००  | निर्माण कार्य चालू                                       | २०.०० | ०.७१ | १६६६               | निर्माण कार्य चालू | ४०.००  | १.४३  | १६६७            | निर्माण सम्पन्न | ४०.००  | १.४३  | १६६७  |
| १.२  | वेस्ट वाटर ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट निर्माण पूरा गर्ने   | प्र.श. | १                  | २७३५०   | ०.४७  | ०.४                               | १७००० |      | १००.००            | ७.१३  | १०००० | निर्माण कार्य चालू                                       | २५.०० | १.७८ | २५००               | निर्माण कार्य चालू | ४०.००  | २.८५  | ४०००            | निर्माण सम्पन्न | ३५.००  | २.५०  | ३५००  |
| १.३  | विद्युत प्रशासन लाईन बिस्तार कार्य   | प्र.श. |                    |         |       |                                   |       |      | १००.००            | २५.८० | ३६१६३ | नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरी कार्य अगाडि बढाउने |       |      | निर्माण कार्य शुरु | ५०.००              | १२.९०  | १८०८२ | निर्माण सम्पन्न | ५०.००           | १२.९०  | १८०८१ |       |
| १.४  | मर्मत सम्भार (भवन, सडक तथा नाली)   | प्र.श. |                    |         |       |                                   |       |      | १००.००            | ०.०७  | १००   |  |       |      |                    |                    |        |       | मर्मत सम्पन्न   | १००.००          | ०.०७   | १००   |       |
| १.५  | स्ट्रम वाटर साईड ड्रेन   | र.मी.  |                    |         |       |                                   |       |      | १०००.००           | २.८६  | ४०१२  | ठे.कार्य/भोविलाइजेशन                                     |       |      | निर्माण कार्य शुरु | ४००.००             | १.१४   | १६०५  | निर्माण सम्पन्न | ६००.००          | १.७२   | २४०७  |       |
| २  | <b>सिमरा SEZ पूर्वाधार विकास कार्य</b>   | प्र.श. | १००                | ५१८६२०० | ८८.६० |                                   |       |      |                   |       |       |  |       |      |                    |                    |        |       |                 |                 |        |       |       |
| २.१  | बास्तौक जग्गाको पहिचान गर्न सम्पूर्ण जग्गाको नापि गर्ने र सिमाइनको लागि सिमा स्तम्भ राख्ने | प्र.श. |                    |         |       |                                   |       |      | १००.००            | १.०७  | १५००  | TOR तयार/प्रस्ताव आह्वान/परामर्शदाता छनौट                |       |      | अध्ययन कार्य शुरु  | ५०.००              | ०.५४   | ७५०   | अध्ययन सम्पन्न  | ५०.००           | ०.५४   | ७५०   |       |
| २.२  | बस्ती व्यवस्थापन अध्ययन  | प्र.श. |                    |         |       |                                   |       |      | १००.००            | ०.२१  | ३००   | TOR तयार/परामर्शदाता छनौट                                |       |      | अध्ययन कार्य शुरु  | ४०.००              | ०.०९   | १२०.० | अध्ययन सम्पन्न  | ६०.००           | ०.१३   | १८०   |       |
| २.३  | कम्पाउण्डवाल निर्माणको बाँकी कार्य (A Block)   | र.मी.  |                    |         |       |                                   |       |      | ४६५.००            | ७.१३  | १०००० | निर्माण कार्य चालू                                       | ९३.०० | १.४३ | २०००               | निर्माण कार्य चालू | १८६.०० | २.८५  | ४०००            | निर्माण सम्पन्न | १८६.०० | २.८५  | ४०००  |
| २.४  | SEZ कम्पाउण्डसंगैको बाटो नाली कन्भर्ट लगायत अन्य निर्माण कार्य (उपभोक्ता समिति मार्फत)     | प्र.श. |                    |         |       |                                   |       |      | १००.००            | १.४३  | २०००  | निर्माण कार्य शुरु                                       | ५०.०० | ०.७१ | १०००               | निर्माण कार्य चालू | २५.००  | ०.३६  | ५००             | निर्माण सम्पन्न | २५.००  | ०.३६  | ५००   |
| २.५  | सिमरा SEZ मा अवस्थित साविक चिनी कारखानाको भवनको बाँकी मर्मत कार्य                          | प्र.श. |                    |         |       |                                   |       |      | १००.००            | ०.५०  | ७००   | निर्माण कार्य चालू                                       | ७५.०० | ०.३७ | ५२५                | निर्माण सम्पन्न    | २५.००  | ०.१२  | १७५             |                 |        |       |       |

| क्र. सं. | कार्यक्रम र क्रियाकलाप   | वर्ष   | आयोजनाको कुल क्रियाकलापको |         |      | समूह कार्यमा गत आ.व. सम्बन्धी |      |              | ०६०१९ आ.व.को लक्ष्य |      |        |  |        |       |                    |        |       |                  |                 |        | वैकल्पिक |      |  |
|----------|--|--------|---------------------------|---------|------|-------------------------------|------|--------------|---------------------|------|--------|--|--------|-------|--------------------|--------|-------|------------------|-----------------|--------|----------|------|--|
|          |  |        | परिमाण                    | सागत    | भार  | सम्यक् परिमाण                 | सागत | भारित प्रगति | वार्षिक लक्ष्य      |      |        | प्रथम त्रैमासिक                          |        |       | दोस्रो त्रैमासिक   |        |       | तेस्रो त्रैमासिक |                 |        |          |      |  |
|          |  |        |                           |         |      |                               |      |              | परिमाण              | भार  | बजेट   | परिमाण                                   | भार    | बजेट  | परिमाण             | भार    | बजेट  | परिमाण           | भार             | बजेट   |          |      |  |
| १        | २  | ३      | ४                         | ५       | ६    | ७                             | ८    | ९            | १०                  | ११   | १२     | १३                                       | १४     | १५    | १६                 | १७     | १८    | १९               | २०              | २१     |          |      |  |
| ३        | विशेष आर्थिक क्षेत्र (कानून निर्माण, अध्ययन)                             |        |                           |         |      |                               |      |              |                     |      |        |  |        |       |                    |        |       |                  |                 |        |          |      |  |
| ३.१      | नियमावली/निर्देशिका/कार्यविधि तर्जुमा कार्य                              | प्र.श. |                           |         |      |                               |      |              | १००.००              | ०.२१ | ३००    | TOR तयार/परामर्शदाता छनौट                |        |       | तर्जुमा कार्य शुरू | ५०.०   | ०.११  | १५०              | तर्जुमा सम्पन्न | ५०     | ०.११     | १५०  |  |
| ३.२      | विस्तृत संभाव्यता अध्ययन कार्य पुरा गर्ने (कापिलबस्तु, विराटनगर, जुम्ला) | प्र.श. | ३                         | ६२००    | ०.११ | १.२                           | १६७३ |              | १००.००              | २.६७ | ३७४०   | अध्ययन कार्य जारी                        |        |       | अध्ययन सम्पन्न     | १००.०० | २.६७  | ३७४०             |                 |        |          |      |  |
| ३.३      | EIA पाँचखाल  | प्र.श. |                           |         |      |                               |      |              | १००.००              | ०.७१ | १०००   | TOR तयार/प्रस्ताव आहवान/परामर्शदाता छनौट |        |       | अध्ययन कार्य चालू  | ४०.००  | ०.२९  | ४००              | अध्ययन सम्पन्न  | ६०.००  | ०.४३     | ६००  |  |
| ३.४      | प्रस्तावित पाँचखाल SEZ साईटको संभाव्यता अध्ययन                           | प्र.श. |                           |         |      |                               |      |              | १००.००              | ०.७१ | १०००   | TOR तयार/प्रस्ताव आहवान/परामर्शदाता छनौट |        |       | अध्ययन कार्य चालू  | ४०.००  | ०.२९  | ४००              | अध्ययन सम्पन्न  | ६०.००  | ०.४३     | ६००  |  |
| ३.५      | EIA सिमराको बाँकी रहेको अन्तिम प्रतिवेदन पुरा गर्ने                      | प्र.श. | १००                       | १६००    | ०.०३ | ९०                            | १४४० |              | १००.००              | ०.११ | १६०    | अध्ययन कार्य जारी                        |        |       | अध्ययन कार्य जारी  |        |       |                  | अध्ययन सम्पन्न  | १००.०० | ०.११     | १६०  |  |
| ४.०      | मेशीनरी औजार र उपकरण (६.०३)  | प्र.श. |                           |         |      |                               |      |              | १००.००              | ०.१४ | २००    |  | १००.०० | ०.१४  | २००                |        |       |                  |                 |        |          |      |  |
| (क)      | पूजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा  |        |                           | ५८५३७५० | १००  | ८३१३२                         |      |              |                     | १००  | १४०१७५ |  | ११.२२  | १६३९१ |                    | ४३.८९  | ६११८९ |                  | ४४.८९           | ६२५१५  |          |      |  |
| (ख)      | घातु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू :                                      |        |                           |         |      |                               |      |              |                     |      |        |  |        |       |                    |        |       |                  |                 |        |          |      |  |
| १.०      | कार्यक्रम खर्च   | प्र.श. |                           |         |      |                               |      |              |                     |      |        |  |        |       |                    |        |       |                  |                 |        |          | ११८  |  |
| २.०      | कार्यक्रम भ्रमण खर्च   | प्र.श. |                           |         |      |                               |      |              |                     |      |        |  |        |       |                    |        |       |                  |                 |        |          | १८४  |  |
| ३.०      | १.०८ तालिम कार्यक्रम खर्च (कम्प्युटर तालिम)                              |        |                           |         |      |                               |      |              |                     |      |        |  |        |       |                    |        |       |                  |                 |        |          |      |  |
| ४.०      | २.०७ परामर्श तथा अन्य सेवा (कारार कर्मचारीहरूको तलब आदि)                 |        |                           |         |      |                               |      |              |                     |      |        |  |        |       |                    |        |       |                  |                 |        |          | ७८४  |  |
| (ख)      | घातु खर्च कार्यक्रमको जम्मा  |        |                           |         |      |                               |      |              |                     |      |        |  |        |       |                    |        |       |                  |                 |        |          | १०८६ |  |
| ग)       | कार्यक्रम खर्चतर्फको जम्मा (क + ख)                                       |        |                           | ५८५३७५० | १००  | ८३१३२                         |      |              |                     |      | १४३४२५ |  |        | १७४७३ |                    | ६२२७१  |       | ६३६८१            |                 |        |          |      |  |
| (घ)      | उपभोग खर्च   | प्र.श. |                           |         |      |                               |      |              |                     |      |        |  |        |       |                    |        |       |                  |                 |        |          | ५२१  |  |
| (ङ)      | कार्यालय संचालन खर्च   | प्र.श. |                           |         |      |                               |      |              |                     |      |        |  |        |       |                    |        |       |                  |                 |        |          | ६३४  |  |
| (च)      | कूल जम्मा खर्च (ग + घ + ङ)   |        |                           | ५८५३७५० |      | ८३१३२                         |      |              |                     |      | १४६८८८ |  |        | १८६२७ |                    | ६३४२५  |       | ६४८३६            |                 |        |          |      |  |

तयार गर्ने :-  
मिति :-

आयोजना/कार्यालय प्रमुख :-  
मिति :-

प्रमाणित गर्ने :-  
मिति :-

**नोट :-**

- खण्ड (क) मा पूजीगत खर्च शीर्षकबाट संचालन हुने प्रकृतिका र खण्ड (ख) मा घातु खर्च शीर्षकबाट संचालन हुने कार्यक्रमहरूलाई उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
- महल (२) मा आयोजना वा कार्यक्रमको मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरू उल्लेख गर्नुपर्नेछ । तर उपभोग र कार्यालय संचालन खर्च (प्रशासनिक को हकमा क्रियाकलाप नदेखाई एकमुष्ट बजेट मात्र उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
- घातु अनुदान शीर्षकको कार्यक्रम खर्चतर्फको सेवा तथा उत्पादन खर्च शीर्षकबाट गरिने कार्यक्रमहरू उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
- महल (४) मा तैमिक बजेट प्रयोजनका लागि प्रत्यक्ष योगदान पुऱ्याउनेलाई, अत्यन्त योगदान पुऱ्याउनेलाई र तथ्य रहने बजेट रकमलाई क्रमशः १, २ र ३ नं. को कोड उल्लेख गर्ने ।
- महल (५) मा गरिबान् न्युनीकरण सम्बन्धमा प्रस्तुत बजेट रकम सम्बन्धित भए कोड १ दिने अन्तर्बन्धित भए कोड २ दिने ।